

Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2021-2025 годы за 1 полугодие 2021 года
 ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" прикямате Целиноградского района
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных показателей инвестиционной программы	Оценка повышения качества предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество натуральных показателей		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	подача воды по распределительным сетям	Завершение строительства участка магистральной сети от м-н Уркер г. Астана до насосной станции 2 подъема с. Караоткель Целиноградского района	км	1	0	2021	-40729,85	35434,91		-35434,91															
	отвод и очистка сточных вод	насосного оборудования канализационных насосных станций (комплект-2 насоса SL1.85.100.130.4.52H, S.N.51D с шкафом управления и комплектом поплавковых)	комплект	1	0,5	2021		7 726,6	2602,105	-5124,505															
2		Разработка ПСД на строительство производственной базой с абонентским пунктом в а. Косшы (ныскания)	объект	1	0	2021		2815,35		-2815,35															
	итого							45976,87	2602,105	-43374,77		0	0	0	0						6,28	0	0		

М.П. Руководитель _____ Стибеев А.Ж.
 Ф.И.О. подпись

Главный бухгалтер _____ Нартова Е.В.
 Ф.И.О. подпись

Исполнитель _____ Ларионова В.А.
 Ф.И.О. подпись

Примечание:
 * отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).